

**Аналитическая записка по исполнению Государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного
комплекса Чукотского автономного округа»
по состоянию на 31.12.2025 года**

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2024 года № 544.

Показатели Государственной программы на 2025 год и их освоение:

Наименование показателя	2025 год		Информация об исполнении
	План	Факт	
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к прохождению ОЗП (%)	100	100	Выполнен. Паспорта готовности получены всеми 7 муниципальными образованиями округа.
Степень соответствия изменения (прироста) платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Чукотскому автономному округу индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденному Правительством Российской Федерации в среднем для Чукотского автономного округа (%)	100	99	Выполнен. Подтверждение – письмо от Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа.
Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры (%)	-6,7	-33,33	Выполнен. Аварийность коммунальной инфраструктуры снизилась на 33.33 % при плановом ожидании снижения на 6,7%. Показатель установлен ППК «ФРТ» и отслеживается в системе АИС Реформа ЖКХ.
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года (ед.)	5	5	Выполнен. Устанавливается Минстроем России в рамках ФП «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Показатель выполнен за счет исполнения ФП «Чистая вода» в период 2019-2024 гг.

Достижение показателей обеспечивается путем реализации 2 региональных проектов, 5 комплексов процессных мероприятий.

Объем финансовых ресурсов на 31.12.2025 года:

(тыс. рублей)

Финансовое обеспечение	Общая сумма	В том числе	
		Окружной бюджет (ОБ)	Федеральный бюджет (ФБ)

Лимиты бюджетных обязательств (предусмотрено)	15 853 407,2	15 721 973,5	131 433,7
Принятые бюджетные обязательства (заключены соглашения)	15 775 742,3	15 644 308,6	131 433,7
Кассовое исполнение	15 725 022,8	15 593 589,1	131 433,7
% исполнения	99,19	99,18	100

1. Региональный проект «Модернизации коммунальной инфраструктуры»

Мероприятие «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры», реализуется в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, согласно Приложения 5 к Государственной программе.

Между округом (Правительством Чукотского автономного округа, Департаментом) и Минстроем России заключены Соглашения от 03.12.2024 года № 069-2024-ИЗ0080-1 (о достижении показателей), 19.12.2024 года № 069-09-2025-088 (о предоставлении федеральных средств).

Между Департаментом и Администрацией Билибинского муниципального района Заключено Соглашение от 16.04.2025 года № 77609000-1-2025-010 (о предоставлении субсидии), в разбивке по бюджетам:

Финансирование мероприятия по соглашениям:

в 2025 году:

федеральный бюджет – 131 433,7 тыс рублей,

окружной бюджет – 67 907,7 тыс рублей,

местный бюджет – 1 001,7 тыс рублей;

в 2026 году:

федеральный бюджет – 112 292,4 тыс рублей,

окружной бюджет – 70 109,7 тыс рублей,

местный бюджет – 916,6 тыс рублей;

в 2027 году:

федеральный бюджет – 124 421,2 тыс рублей,

окружной бюджет – 77 155,9 тыс рублей,

местный бюджет – 1 012,95 тыс рублей.

Также заключено соглашение от 17.12.2025 г. № 63 (о предоставлении субсидии), в разбивке по бюджетам:

В 2025 году:

окружной бюджет – 8 097,00 тыс. рублей,

местный бюджет – 40,69 тыс. рублей.

Между МП ЖКХ Билибинского муниципального района с подрядчиком (ООО «Арктика») заключен контракт 24.03.2025 года № 20 кап-К/2025 (в ред. Дополнительного соглашения № 6 от 10.09.2025 года) на

проведение капитального ремонта на объекте «Магистральные сети горячего и холодного водоснабжения от здания ЦТП-4 до ЦРП, г. Билибино Чукотский автономный округ» на сумму 595 917,6 тыс рублей:

1 этап 2025 год – 220 078,5 тыс рублей,

2 этап 2026 год – 213 376,6 тыс рублей,

3 этап 2027 год – 162 462,5 тыс рублей.

Между МП ЖКХ Билибинского муниципального района с ИП Панковой М.И. заключен договор на проведение строительного контроля от 02.06.2025 г. №01/2025СК на сумму 2 800,0 тыс рублей.

Сроки реализации: 2025 - 2027 гг. (поэтапно).

Окончание 1 этапа: 30.11.2025

Кассовое исполнение на 31.12.2025 года составляет 222 851,8 тыс рублей (100%), в том числе:

федеральный бюджет – 131 433,7 тыс рублей (100,0%),

окружной бюджет – 76 004,7 тыс рублей (100,0%),

местный бюджет – 1 042,4 тыс рублей;

собственные средства предприятия – 14 371,0 тыс рублей.

Выполнение: работы по 1 этапу завершены в полном объёме в установленный срок. Заменено 1,185 км коммунальных сетей.

Показатели Регионального проекта на 2025 год и их освоение:

Наименование показателя	2025 год		Информация об исполнении
	План	Факт	
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года	5	5	Выполнен. Все 5 объектов были модернизированы в рамках РП «Чистая вода»
Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года	0	0	Выполнен. Показатель установлен в млн. чел. За 2025 год качество улучшилось для 1 457 чел.

2. Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры»

Данное мероприятие реализуется в рамках Региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2023 года № 132 (далее – Региональная программа).

Показатели на 2025 год устанавливаются ППК «ФРТ» в системе АИС Реформа ЖКХ: Нарастающим итогом с 2024 года качество предоставляемых услуг улучшилось для 425 чел., провели капитальный ремонт сетей в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения – 7,709 км., снизили аварийность на 6,7 %.

Мероприятия выполнены и профинансированы в 2024 году:
 окружного бюджета – 106 970,2 тыс. рублей,
 средств ППК «ФРТ» – 129 009,8 тыс. рублей.
 Финансирование на 2025 год не предусмотрено.

Все работы завершены, процент технической готовности по объектам по состоянию на 31.12.2024 г. составляет 100%.

Выполнение показателей в 2025 году: Нарастающим итогом с 2024 года качество предоставляемых услуг улучшилось для 4 872 чел., провели капитальный ремонт сетей в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения – 9,14 км., снизили аварийность на 33,3 %. Данные по исполнению выгружаются из системы АИС Реформа ЖКХ.

В настоящее время Региональная программа приводится в соответствие и проводится процедура завершения регионального проекта.

3. Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы»

Мероприятие «Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования», согласно Приложения 1 к Государственной программе.

В 2025 году Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования:

№ п/п	Наименование муниципального образования	№ согл.	Дата согл.	Мероприятие	Сумма ОБ (в тыс. руб.)
				В том числе:	9 958,0
1.	Администрация муниципального образования Билибинского муниципального района	№ 1	20.01.25г.	Договор № ОБ/Ф-258284-02-01 от 07.03.23 года (ДГУ - 2 ед.)	1 837,2
				Договор № 0329-24/ДЛ от 09.02.2024 (ДГУ с.Ануйск)	3 628,3
				Договор № 0044-25/ДЛ 28.01.2025 г. (ДГУ - 2 ед.)	4 492,5
2.	Администрация муниципального образования Чукотского муниципального района	№ 2	20.01.25г.	В том числе:	37 649,5
				Муниципальный контракт № 05886000025230000010001 от 6.02.2023 г. (4 ед. техники)	16 505, 8
				Муниципальный контракт № 05886000025250000020001 от 28.08.2025 г. (3 – ед. техники)	21 143, 7
3.	Администрация	№ 3	20.01.25г.	Договор № ОБ/К-122527-01-01	89 412,9

	муниципального округа Певек			от 23.08.23 г. (Модульная котельная в с. Айон)	
4.	Администрация муниципального округа Эгвекинот	№ 58	10.07.25г.	Договор № 06-25/1004-л от 5 июня 2025 г. (2 ед. техники)	12 115,4
Итого по соглашениям:					149 135,8

Финансирование и выполнение мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом составляет 149 135,8 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2025 года мероприятие профинансировано на сумму 149 135,8 тыс. рублей (100%) и выполнено на 149 135,8 тыс. рублей (100%).

Показатель КПМ на 2025 год и его освоение:

Наименование показателя	2025 год		Информация об исполнении
	План	Факт	
Количество приобретенной техники и оборудования, в том числе путем заключения договоров лизинга	3	5	Выполнен. В 2025 году поставлено 5 ед. техники и оборудования, в том числе: 2 ед. ДГУ в Билибинский муниципальный район (акт б/н от) 16.04.2025; 2 ед. техники в муниципальный округ Эгвекинот (акт б/н от 11.07.2025); 1 модульная котельная в с. Айон (акт б/н от 06.10.2025).

4. Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей»

3.1. Мероприятие «Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:

№ п/п	Наименование организации	№ согл.	Дата согл.	Содержание	Сумма (в тыс. руб.)
1	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»	№ 15	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим	1 906 988,8

				возмещение издержек»	
2		№ 53	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	1 104 270,3
3	АО «Чукотэнерго»	№ 18	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	1 242 027,1
4		№ 56	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	601 925,5
5	МП «Городское коммунальное хозяйство»	№ 16	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	413 581,6
6		№ 54	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	306 353,6
7	МП ЖКХ Билибинского муниципального района	№ 10	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	551 464,9
8		№ 48	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	565 052,8
9	МП «Чаунское	№ 12	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного	370 813,3

	районное коммунальное хозяйство»			бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	
10		№ 50	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	165 544,1
11	МУП «Айсберг»	№ 17	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	318 400,5
12		№ 55	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	193 621,3
13	МУП ЖКХ «Иультинское»	№ 9	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	437 369,6
14		№ 47	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	354 675,1
15	ООО «Тепло-Рыркайпий»	№ 13	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	179 829,3
16		№ 51	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с	89 933,9

				предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	
17	ООО «Тепло-Лорино»	№ 11	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	117 770,5
18		№ 49	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	67 086,1
19	ООО «ЧукотТранс»	№ 14	06.02.25 г.	«О предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»	82 930,4
20		№ 52	29.05.25 г.	«О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2025 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2024 год»	13 931,9
Итого по соглашениям:					9 083 570,6

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию составляет 9 083 570,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 года мероприятие профинансировано в сумме 9 083 570,6 тыс. рублей (в том числе задолженность за 2024 год, на сумму 1 317 386,3 тыс. рублей), в том числе по организациям:

№ п/п	Наименование организации	Сумма финансирования в 2025 году, тыс. руб.	Сумма задолженности за 2024 год, тыс. руб.	Общая сумма финансирования, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»	1 904 223,8	420 157,3	2 324 381,1
2.	АО «Чукотэнерго»	1 241 880,7	229 023,1	1 470 903,8
3.	МП «Городское коммунальное хозяйство»	412 981,9	116 562,7	529 544,6
4.	МП ЖКХ Билибинского муниципального района	550 665,3	214 993,7	765 659,0
5.	МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»	370 275,7	62 986,9	433 262,6
6.	МУП «Айсберг»	317 938,8	73 669,8	391 608,6

7.	МУП ЖКХ «Иультинское»	436 735,5	134 948,2	571 683,7
10.	ООО «Тепло-Рыркайпий»	179 808,1	34 218,4	214 026,5
11.	ООО «Тепло-Лорино»	117 756,6	25 525,2	143 281,8
12.	ООО «ЧукотТранс»	88 909,6	5 300,9	94 210,5
Итого:		5 621 176,0	1 317 386,3	6 938 562,3

Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию составляет 100%.

Субсидия предоставляется ежемесячно согласно справок расчетов о фактически оказанных жилищно-коммунальных услугах населению (организаций, приравненных к населению).

3.2. Мероприятие «Финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 2021 года № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению».

Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:

№ п/п	Наименование организации/мероприятия	№ согл.	Дата согл.	Сумма (в тыс. руб.)
1	ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», в том числе:	№ 4	24.01.25 г.	2 562 301,4
1.1.	Погашение просроченной кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы			962 301,4
1.2.	Погашение задолженности перед ООО «Сбербанк Факторинг»			1 600 000,0
2	МП ЖКХ Билибинского муниципального района, в том числе:	№ 6	24.01.25 г.	380 380,2
2.1.	Погашение просроченной кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы			380 380,2
3	МП ЖКХ «Чаунское районное коммунальное хозяйство»	№ 8	24.01.25 г.	744 287,1
3.1.	Погашение просроченной кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы			744 287,1
4	МУП «Айсберг»	№ 5	24.01.25 г..	813 237,4
4.1.	Погашение просроченной кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы			813 237,4
5	МУП ЖКХ «Иультинское»	№ 7	24.01.25 г.	943 674,4
5.1.	Погашение просроченной кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы			943 674,4
Итого по соглашениям:				5 443 880,5

Финансирование и выполнение мероприятия:

Плановая потребность в финансировании составляет 5 443 880,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2025 года мероприятие профинансировано и выполнено на 100%.

Финансовые средства распределены по следующим направлениям расходов:

погашение просроченной кредиторской задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы (уголь, дизельное

топливо, тепловую и электрическую энергии, а также пени и штрафы, предъявленные организациям в связи с нарушением сроков оплаты за поставленные топливно-энергетические ресурсы), имеющейся по состоянию на дату проведения отбора (22 января 2025 года – 6 820 093,4 тыс. руб.), в размере 3 843 880,5 тыс. рублей, что позволило сократить просроченную задолженность организаций ЖКХ на 56,36%;

погашение задолженности перед ООО «Сбербанк Факторинг» по уступленным денежным требованиям поставщиков топливно-энергетических ресурсов, имеющейся по состоянию на дату проведения отбора профинансировано в объеме 1 600 000,0 тыс. рублей.

Благодаря выделенному финансированию, все предприятия ЖКХ обеспечили бесперебойную подачу услуг и успешно подготовились к зиме 2025-2026 гг. В итоге все муниципалитеты получили паспорта готовности, выполнив план показателя «Уровень готовности объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» на 100%.

5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение питьевой водой населения»

Мероприятие «Субсидия на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» предусмотрено в целях реализации нового инвестиционного проекта» в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований чукотского автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения, согласно Приложения 2 к Государственной программе.

Между Департаментом и Администрацией городского округа Певек заключено соглашение № 19 от 07.02.2025 года «о предоставлении из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа субсидии на реконструкцию объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» в целях реализации нового инвестиционного проекта» на сумму 444 859,57 тыс. рублей (в редакции дополнительного соглашения от 19.11.2025 года № 2).

15 июля 2025 года между Администрацией муниципального округа Певек и МК ООО «ПЛАНУМ» заключен муниципальный контракт № 0188300004525000035 на выполнение работ по реконструкции объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» общей стоимостью 934 190,2 тыс. рублей, со сроком исполнения – 29.12.2027 г. (в редакции дополнительного соглашения от 26.08.2025 года № 1).

19 сентября 2025 года между Администрацией муниципального округа Певек и ООО «СК СИСТЕМА» заключен муниципальный контракт № 0188300004525000064 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по реконструкции объекта инфраструктуры

«Плотина на ручье Певек» общей стоимостью 16 338,6 тыс. рублей, со сроком исполнения – 27.12.2027 г.

Финансирование и выполнение мероприятия:

В 2025 году выплачен аванс по контракту (СМР) 442 451,1 тыс. рублей (аванс по МК - 47,6%) и 4 этапа по договору (СК) 2 408,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 100% (444 859,5 тыс. рублей).

Показатель КПМ на 2025 год и его освоение:

Наименование показателя	2025 год		Информация об исполнении
	План	Факт	
Количество реконструированных гидротехнических сооружений	0	0	По условиям контракта срок завершения реконструкции - 2027 год.

6. Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

Мероприятия «Субсидии на осуществление мероприятий по проектированию для последующего строительства, реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет высвобождаемых средств», «Субсидии на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет высвобождаемых средств», «Субсидии на осуществление мероприятий по проектированию для последующего строительства, реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (казначейский инфраструктурный кредит)» реализуются в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий на осуществление мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, согласно Приложения 6 к Государственной программе.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий являются казначейские инфраструктурные кредиты и средства, высвобождающиеся в связи со списанием двух третей задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам.

Финансирование и исполнение:

Наименование мероприятия	Финансирование за 2025 год, тыс. рублей				Примечание
	Бюджетная роспись	Бюджетные обязательства (соглашения)	Кассовый расход	Исполнение в %	
Всего по КПМ, в т.ч.:	400 341,8	322 924,1	273 103,3	68,22	Разница между бюджетной росписью и заключенными

					соглашениями составляет 77 417,7 тыс. рублей. Администрации МО отказались от выделенного лимита. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.12.25 года № 634 (изменение распределения в Законе)
1. Субсидии на осуществление мероприятий по проектированию для последующего строительства, реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (казначейский инфраструктурный кредит)	17 793,0	17 793,0	17 793,0	100,00	Соглашение с Фед. Казначейством от 26.11.2025 г. № 2025-00404 о выделении средств КИК 17 793,0 тыс. руб. Соглашение с Минстроем России от 20.10.2025 года № 2025-00311 о показателях и результатах. Соглашение с Адм. ГО Анадырь от 23.12.2025 г. № 66 о перечислении 17 793,0 тыс. рублей на: «Реконструкция инженерных сетей для технического присоединения, строящихся МКД по ул. Чукотская» - 5 833,3 тыс. рублей (аванс по договору № 40-П/2025 от 22.12.2025 года на выполнение проектных работ); «Реконструкция инженерных сетей для технического присоединения, строящихся МКД в районе ул. Берзиня, д. 22» - 5 833,3 тыс. рублей (аванс по договору № 37 - П/2025 от 19.12.2025 года на выполнение проектных работ); «Реконструкция инженерных сетей для технического присоединения, строящихся МКД по ул. Отке» - 5 833,3 тыс. рублей (аванс по договору № 39-П/2025 от 22.12.2025 года на выполнение проектных работ); «Реконструкция инженерных сетей для технического присоединения, строящихся МКД по ул. Энергетиков» - 293,1 тыс. рублей (аванс по договору № 38 -П/2025 от 19.12.2025 года на выполнение проектных работ).
2. Субсидии на осуществление мероприятий по проектированию для последующего строительства, реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет высвобождаемых средств, в том числе:	118 879,7	81 426,6	31 605,8	26,59	Разница между бюджетной росписью и заключенными соглашениями составляет 37 453,1 тыс. рублей (нераспределенный остаток). Администрации МО отказались от выделенного лимита. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.12.25 года № 634 (изменение распределения в Законе)
2.1. Адм. ГО Анадырь	64 346,9	64 346,9	14 526,1	22,57	Соглашение от 13.08.2025 г. № 59 – сумма 64 346,9 тыс рублей:

					1) 49 820,8 тыс. рублей на реализацию объекта «Выполнение инженерно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту: Строительство локально очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в городском округе Анадырь». Адм. На финансирование не заявлялась, так как договор на выполнение работ ПСД по состоянию на отчётную дату не заключён (проводилось 2 закупки, 1 закупка не состоялась, 2 закупка – выявлены проблемы с победителем); 2) 5 335,3 тыс. рублей на реализацию объекта «Модернизация автоматической системы управления ЦТП-1,3,4,5,6,8,9,11 в г.Анадырь». Договор № 36-П/2025 от 15.12.2025 г. (профинансирован аванс на ПСД); 3) 7 768,1 тыс. рублей на реализацию объекта «Модернизация ЦТП-7 с участками внутриквартальных сетей 2-го контура». Договор № 34-П/2025 от 15.12.2025 г., Договор № 2-П/25 от 28.07.2025 г. (профинансирован аванс на ПСД); 4) 1 422,7 тыс. рублей на реализацию объекта «Капитальный ремонт ЦТП-10». Договор № 35-П/2025 от 15.12.25 г., Договор № 3-П/25 от 28.07.25 г. (профинансирован аванс на ПСД).
2.2. Адм. Билибинского МР	5 771,0	5 771,0	5 771,0	100,00	Соглашение от 25.11.2025 г. № 61 – сумма 5 771,0 тыс рублей на реализацию объекта «Комплекс инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические) по объекту «Блочно-модульная водогрейная котельная» ЧАО, Билибинский район, с. Кеपरвеем, улица Лесная». Договор от 21.05.2025 г. №37/2025 г. оплачен полностью.
2.3. Адм. МО Эгвекинот	11 308,7	11 308,7	11 308,7	100,00	Соглашение от 15.10.2025 г. № 60 – сумма 11 308,7 тыс рублей на реализацию объекта «Реконструкция водозабора и водовода с. Амгуэма (разработка проектно-сметной документации)». Оплачен 1 этап работ по МК от 19.05.2025 г. №42-ПВД.
3. Субсидии на осуществление	263 669,1	223 704,5	223 704,5	84,84	Разница между бюджетной росписью и заключенными

мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет высвобождаемых средств, в том числе:					соглашениями составляет 39 964,6 тыс. рублей (нераспределенный остаток). Администрации МО отказались от выделенного лимита. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15.12.25 года № 634 (изменение распределения в Законе)
3.1. Адм. ГО Анадырь	87 282,2	87 282,2	87 282,2	100,00	Соглашение от 13.08.2025 г. № 59 – сумма 87 282,2 тыс рублей на реализацию объекта «Капитальный ремонт Центрального теплового пункта № 2 (ЦТП-2) с внутриквартальными тепловыми сетями вторичного контура в г. Анадырь и Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения участка от ЦТП 2 до УТ-26/2». Договор № 29-П/2025 от 04.08.25 г. и Договор № 01-У/2025 от 10.11.2025 г. (капитальный ремонт (аванс) и строительный контроль (1 этап)).
3.2. Адм. Билибинского МР	84 638,5	84 638,5	84 638,5	100,00	Соглашение от 25.11.2025 г. № 61 – сумма 84 638,5 тыс рублей: 1) 32 329,5 тыс. рублей на реализацию объекта «Капитальный ремонт тепловых сетей, сетей горячего и холодного водоснабжения от ТК № 706 до ТК № 705-3 в г. Билибино». Договор № 42 кап-К/2025 от 4 июля 2025 г. оплачен полностью; 2) 30 066,8 тыс. рублей на реализацию объекта «Модернизация объектов водоснабжения г. Билибино. Капитальный ремонт Водоочистой станции № 1 (ВОС-1)». Договор № 40 кап-К/2025 от 2.06.2025г. оплачен 1 этап; 3) 22 242,2 тыс. рублей на реализацию объекта «Модернизация объектов водоснабжения г. Билибино. Капитальный ремонт Водоочистой станции № 2 (ВОС-2)». Договор № 41 кап-К/2025 от 2.06.2025г. оплачен 1 этап.
3.3. Адм. МО Эгвекино	51 783,8	51 783,8	51 783,8	100,00	Соглашение от 15.10.2025 г. № 60 – сумма 51 783,8 тыс рублей: 1) 15 185,4 тыс. рублей на реализацию объекта «Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения на участке от ТК16 до ТК26/1 в п. Эгвекино-1». Договор № 08-07/2025 от 23.07.2025 г. оплачен полностью; 2) 2 773,3 тыс. рублей на

					реализацию объекта «Ремонт трассы водоотведения на участке ТК-22 до ТК-22/7 в с. Амгуэма». Договор № 09-12/2025 от 19.12.2025 г. оплачен аванс; 3) 9 474,0 тыс. рублей на реализацию объекта «Ремонт трассы водоснабжения на участке ТК-22 до ТК-22/7 в с. Амгуэма». Договор № 08-12/2025 от 19.12.2025 г. оплачен аванс; 4) 9 435,5 тыс. рублей на реализацию объекта «Ремонт трассы теплоснабжения на участке ТК-22 до ТК-22/7 в с. Амгуэма». Договор № 07-12/2025 от 19.12.2025 г. оплачен аванс; 5) 9 577,5 тыс. рублей на реализацию объекта «Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-3 (ТК-1, ТК-2, ТК-3) в с. Рыркайпий». Договор № 10-12/2025 от 19.12.2025 г. оплачен аванс; 6) 5 338,1 тыс. рублей на реализацию объекта «Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-4 до ТК-6 (ТК-4, ТК-5, ТК-6) в с. Рыркайпий». Договор № 11-12/2025 от 19.12.2025 г. оплачен аванс.
--	--	--	--	--	---

Показатели КПМ на 2025 год и их освоение:

Наименование показателя	2025 год		Информация об исполнении
	План	Факт	
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, построенных, реконструированных, отремонтированных и введенных в эксплуатацию	2	2	В 2025 году завершены 2 капитальных ремонта сетей в г. Билибино и пгт. Эгвекинот
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, по которым разработана проектно-сметная документация для их модернизации	0	0	В 2025 году на разработку ПСД заключены контракты, завершение работ в 2026 году

7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений»

Плановая потребность в финансировании по содержанию Департамента составляет 124 180,4 тыс. рублей.

Финансирование и выполнение:

Кассовый расход по состоянию на 31.12.2025 года - 123 034,54 тыс. рублей (99,08%), выполнение - 123 034,54 тыс. рублей (99,08%).

Факт показателя «Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в

бюджеты всех уровней Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа» составил 0,0 тыс. рублей. Для КПМ показатель не требуется и будет исключен в 2026 году.

Исполняющий обязанности
начальника Департамента



О.Н. Кузьмичёва