

**Комитет государственного регулирования цен и тарифов
Чукотского автономного округа**

Отчет

об исполнении Инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс»
по модернизации и развитию системы водоотведения,
очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского
муниципального района на 2019-2033 годы (редакция октябрь 2021 года)
за 2024 год в сфере водоотведения

В рамках исполнения Концессионного соглашения № б/н от 19.07.2019 в отношении объекта водоотведения и очистки сточных вод в сельском поселении Канчалан, находящегося в муниципальной собственности Анадырского муниципального района, Приказом Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа № 216-од от 8 октября 2021 года «Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы Общества с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс» по модернизации и развитию системы водоотведения, очистки сточных вод на территории села Канчалан Анадырского муниципального района на 2019-2033 годы (в редакции октябрь 2021 года) утверждена Инвестиционная программа ООО «ЧукотТранс» на 2019-2033 годы (далее - инвестиционная программа).

Всего инвестиционной программой ООО «ЧукотТранс» предусмотрены капитальные вложения за счет собственных средств в объеме 48 544,44 тыс. рублей без учета НДС.

Возврат капитальных вложений осуществляется за счет прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке при установлении тарифов в размере 48 083,64 тыс. рублей и амортизационных отчислений 460,80 тыс. рублей.

В рамках исполнения инвестиционной программы ООО «ЧукотТранс» выполнены следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на установку модульной станции очистки канализационных стоков. Приобретение и доставка модульной станции очистки канализационных стоков. Строительно-монтажные работы по установке модульной станции очистки канализационных стоков;

- частичная замена труб и теплоизоляции наружных инженерных сетей канализации;

- модернизация сетей и подключение к очистным сооружениям домов по ул. Набережная №№1-12, 5-13, ул. Пионерская №№10,12,3,4,5, ул. Центральная №№6,8;

- строительство канализационной насосной станции (КНС). Модернизация 1136 метров канализационных сетей.

Организацией в соответствии с пунктом 2.1 Порядка осуществления Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского

автономного округа отдельных видов государственного контроля, утвержденный Приказом Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 19 января 2022 года № 4-од, представлен отчет о реализации инвестиционной программы в сфере водоотведения за 2024 год (письмо № 02-01/04 от 16.01.2025).

Контроль исполнения инвестиционной программы осуществляется ежемесячно посредством сбора информации в формате шаблона ФГИС «ЕИАС» SUMMARY.INV.VOTV.XX.2024 (по запросу ФАС).

Анализ исполнения инвестиционных программ за 2024 год.

По результатам анализа исполнения инвестиционной программы за 2024 год в отношении ООО «ЧукотТранс» установлено следующее:

- источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации, в том числе прибыль направляемая на инвестиции в объеме 3 200,0 тыс. рублей. Данные средства учтены в тарифе на водоотведение на регулируемый период, что является эффективным использованием средств, учтенных в тарифах организации;
- мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой в сфере водоотведения выполнены в полном объеме и в установленный срок.